

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 防水保温材料生产线项目  
项 目 编 号 什水函[2015]64号  
建 设 地 点 什邡经济开发区  
验 收 单 位 四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司

2019年6月26日

# 中华人民共和国水利部制

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	防水保温材料生产线项目	行业类别	工业项目
主管部门 (或主要投资人)	四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司	项目性质	新建
水土保持方案审批部门、 文号及时间	什邡市水务局 什水函[2015]64号, 2015年8月		
水土保持方案变更审批 部门、文号及时间	\		
水土保持初步设计审批 部门、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2015年6月15日~2017年1月		
水土保持方案编制单位	德阳润成工程咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	\		
水土保持监测单位	四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司		
水土保持施工单位	四川莖德建设工程有限公司		
水土保持监理单位	四川蓉科强工程管理咨询有限责任公司		
技术评估单位	德阳润成工程咨询有限公司		

## 二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》，四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司于2019年6月26日在什邡市主持召开了防水保温材料生产线项目水土保持设施验收会议。参加会议的有各评审专家，建设单位、水保评估单位、水保方案编制单位、监理单位、水保监测单位、设计单位、施工单位的代表共8人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组和与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持监测单位、监理单位、评估单位关于水土保持设施自验情况、水土保持监测、监理工作情况和技术评估情况的汇报，以及水土保持方案编制、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了防水保温材料生产线项目水土保持设施验收意见。

### （一）项目概况

防水保温材料生产线项目场址位于四川什邡经济开发区（北区）友谊路与朝阳大道交汇处东侧。全部场地统一平整后实行分区建设，其中建构物建设占地 $5.24\text{hm}^2$ ，道路管线建设占地 $2.96\text{hm}^2$ ，绿化建设占地 $1.30\text{hm}^2$ 。建设项目主要是场地平整，建设厂房、综合楼、原材料库区及道路等相关设施。工程于2015年6月15日开工建设，2017年1月完工。

### （二）水土保持方案批复情况

2015年8月5日，什邡市水务局以《什邡市水务局关于四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司防水保温材料生产线项目水土

保持方案的批复》(什水函[2015]64号)批复了该项目水土保持方案,批复的水土流失防治责任范围 9.51hm<sup>2</sup>,其中项目建设区 9.27hm<sup>2</sup>,直接影响区 0.24hm<sup>2</sup>。

### (三) 水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目主体已有工程措施、植物措施均为主体设计,施工图设计阶段均已通过审查。方案新增水保措施:临时排水沟、临时沉沙凼、编织袋土挡护,在水保方案中均已设计,并通过了什邡市水务局组成的专家评审会的审查。

### (四) 水土保持监测情况

2015年6月至2017年1月,建设单位自行开展了水土保持监测。监测主要结论为:落实的水土保持防治措施较好地控制了项目建设区的水土流失,水土流失防治六项指标均达到了水土保持方案确定的目标值。其中,扰动土地整治率 100%,水土流失总治理度 100%,土壤流失控制比 1.25,拦渣率 100%,林草植被恢复率 100%,林草覆盖率 14%。

### (五) 验收报告编制情况和主要结论

2019年5月,建设单位委托德阳润成工程咨询有限公司开展了水土保持设施验收技术评估工作,提交了《防水保温材料生产线项目水土保持设施验收技术评估报告》(以下简称“验收技术评估报告”)。

验收技术评估报告主要结论为:建设单位依法编报了水土保持方案,开展了后续设计和水土保持监理、监测工作,缴纳了水土保

持补偿费，依法履行了水土保持法定程序；基本按照水土保持方案及后续设计落实了相应的水土保持措施，措施体系基本完整，措施布局基本合理，发挥了水土保持防治的功能；水土保持方案确定的防治任务基本完成，六项指标达到批复的水土保持方案确定的防治目标；工程运行期间，水土保持设施管护责任明确，可以保证水土保持设施的正常运行。项目水土保持设施具备验收条件。

#### （六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标基本达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

#### （七）后续管护要求

各项工程措施运行良好，注意维护即可。

2019年6月26日

### 三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	夏治彬	四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司			建设单位
成员	钟小庆	德阳润成工程咨询有限公司			验收报告编制单位
	刘露	德阳润成工程咨询有限公司			验收报告编制单位
	张国萌	四川鑫桂湖防水保温节能科技有限公司			监测单位
	蔡尚国	四川蓉科强工程管理咨询有限责任公司			监理单位
	杨建新	德阳润成工程咨询有限公司			水土保持方案编制单位
	肖永华	成都市宏宇科创建筑设计咨询有限公司			设计单位
	陈志寿	四川盈德建设工程有限公司			施工单位